



Проект оприлюднено
«02» 03 2019 р.

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
VII СКЛИКАННЯ СЕСІЯ
РІШЕННЯ

від 2019 року № 152 – МР
м. Суми

Про хід виконання Програми
підвищення енергоефективності в
бюджетній сфері міста Суми
на 2017–2019 роки за 2018 рік

Заслухавши інформацію директора департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради Липової С.А. про хід виконання Програми підвищення енергоефективності в бюджетній сфері міста Суми на 2017-2019 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 21 грудня 2016 року № 1548 – МР (зі змінами), за 2018 рік, керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Сумська міська рада

ВИРІШИЛА:

Інформацію директора департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради Липової С.А. про хід виконання Програми підвищення енергоефективності в бюджетній сфері міста Суми на 2017-2019 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 21 грудня 2016 року № 1548 – МР (зі змінами), за 2018 рік взяти до відома (додатки 1, 2).

Сумський міський голова

О.М. Лисенко

Виконавець: Співакова Л.І.

 18.03.19

Ініціатор розгляду питання – Сумський міський голова

Проект рішення підготовлено департаментом фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради.

Доповідач: Липова С.А.

Додаток 1
до рішення Сумської міської ради
«Про хід виконання Програми
підвищення енергоефективності
в бюджетній сфері міста Суми
на 2017–2019 роки за 2018 рік»
від № – МР

Інформація про виконання Програми підвищення енергоефективності в бюджетній сфері міста Суми на 2017–2019 роки за 2018 рік

1.	02	Виконавчий комітет Сумської міської ради
	08	Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради
	06	Управління освіти і науки Сумської міської ради
	07	Відділ охорони здоров'я Сумської міської ради
	10	Відділ культури та туризму Сумської міської ради
	15	Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради
	КВКВ	найменування головного розпорядника коштів програми
2.	37	Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради найменування відповідальних виконавців програми
3.	7320	Програма підвищення енергоефективності в бюджетній сфері міста Суми на 2017–2019 роки, затверджена рішенням Сумської міської ради від 21 грудня 2016 року № 1548-МР (зі змінами)
	7363	
	7640	
	7680	
	7700	
	КТКВК	найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження

4. Напрями діяльності та завдання Програми підвищення енергоефективності в бюджетній сфері міста Суми на 2017–2019 роки за 2018 рік

№ з/п	Заходи	Планові обсяги фінансування відповідно до Програми, тис. грн.				Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.				Інформація про виконання заходів Програми
		Усього	Держ. бюджет	Міський бюджет	Інші джерела фінансування	Усього	Держ. бюджет	Міський бюджет	Інші джерела фінансування	
Галузь "Освіта"										
1. Підвищення енергоефективності в бюджетній сфері міста Суми										
1.1.	Реалізація проекту "Підвищення енергоефективності в дошкільних навчальних закладах міста Суми"	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	Виконувється. Проведено організаційну роботу щодо реалізації проекту. Відібрано 16 закладів для проведення енергетичних аудитів
1.2.	Покращення енергоефективності в освітніх закладах (утеплення зовнішніх огорожуючих конструкцій ССШ № 29 по вул. Залізничній, 25, ДНЗ №22 "Джержельце")	653,40		50,00	603,40	612,50	9,10	603,40	603,40	Виконано. Утеплення 558,35 кв. м фасаду ССШ № 29. Економія теплової енергії 128,3 Гкал (149,3 МВт·год)
1.3.	Реалізація проекту "Підвищення енергоефективності в освітніх закладах м. Суми" (ССШ №№ 7, 9, ЗОШ № 20)	3158,56		689,155	2469,40	455,33	455,33	455,33	455,33	Виконувється. Переглянуто кошти за проведені проекти роботи. Оплачено послуги з проведення енергоаудитів будівель ССШ № 9, ЗОШ № 20, послуги технічного експерта, експерта з комунальної справи, послуги зі створення і розміщення рекламної та інформаційної продукції, святкового оформлення місця проведення Днів Сталої енергії в м. Суми

№ з/п	Заходи	Планові обсяги фінансування відповідно до Програми, тис. грн.				Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.				Інформація про виконання заходів Програми
		Усього	Держ. бюджет	Міський бюджет	Інші джерела фінансування	Усього	Держ. бюджет	Міський бюджет	Інші джерела фінансування	
3. Термомодернізація будівель										
3.1.	Капітальний ремонт будівлі (заміна віконних блоків)	1880,00		1880,00		1856,48		1856,48		Короткий опис виконаних заходів, оцінка економії енергоресурсу в цілому по закладу в порівнянні з базовим 2015 роком
	ЗОШ № 13	643,00		643,00		631,48		631,48		Виконано. Замінено 42 віконних блоки площею 127,976 кв. м. Економія теплової енергії 9 Гкал (10,4 МВт-год)
	ЗОШ № 21	537,00		537,00		530,80		530,80		Виконано. Замінено 47 віконних блоків площею 155,442 кв. м. Економія теплової енергії 62 Гкал (72,2 МВт-год)
	ЗОШ № 26	400,00		400,00		394,46		394,46		Виконано. Замінено 29 віконних блоків площею 122 кв. м. Економія теплової енергії 54,2 Гкал (63,1 МВт-год)
	ЗОШ № 27	300,00		300,00		299,74		299,74		Виконано. Замінено 4 віконні блоки площею 96 кв. м. Економія теплової енергії 60,6 Гкал (70,5 МВт-год)
3.3.	Капітальний ремонт будівлі (заміна віконних та дверних блоків) Сумського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 19 ім. М.С. Нестеровського Сумської міської ради	92,00		92,00		92,00		92,00		Виконано. Замінено 25,6 кв. м віконних та дверних блоків. Економія теплової енергії 9,5 Гкал (11 МВт-год)
3.5.	Капітальний ремонт будівлі (заміна віконних блоків) Комunalної установи "Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 23, м. Суми, Сумської області, проспект Михайла Лушпа, 36	69,29	2,40	66,89		69,29	2,40	66,89		Виконано. Оплата виконаних робіт у 2017 році. Економія теплової енергії 23,6 Гкал (27,5 МВт-год)

№ з/п	Заходи	Планові обсяги фінансування відповідно до Програми, тис. грн.				Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.				Інформація про виконання заходів Програми
		Усього	Держ. бюджет	Міський бюджет	Інші джерела фінансування	Усього	Держ. бюджет	Міський бюджет	Інші джерела фінансування	
3.6.	Капітальний ремонт будівлі Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 5 "Снігуронька" м. Суми, Сумської області, вул. Герасима Кондратьєва, 142	235,30	8,90	226,40		223,13	223,13		Виконано. Оплата виконаних робіт у 2017 році. Економія теплової енергії 2,6 Гкал (3 МВт-год)	
3.13.	Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) ССН № 1	2694,51		2694,51		2693,00	2693,00		Виконано. Утеплено 1704,3 кв. м фасаду. Економія теплової енергії 140,7 Гкал (163,7 МВт-год)	
3.14.	Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) ССН № 10	1000,00		1000,00		984,37	984,37		Виконано. Утеплено 680,28 кв. м фасаду. Економія теплової енергії 127,2 Гкал (147,9 МВт-год)	
3.15.	Капітальний ремонт покрівлі (утеплення) ЗОШ № 5	1021,00		1021,00		1009,73	1009,73		Виконано. Відремонтовано 1190,0 кв. м покрівлі з утепленням Економія теплової енергії 31,1 Гкал (36,2 МВт-год)	
3.16.	Утеплення покрівлі в ССН № 1	3295,00		3295,00		3294,43	3294,43		Виконано. Відремонтовано 2747,2 кв. м покрівлі з утепленням. Економія теплової енергії: див. п. 3.13	
3.17.	Капітальний ремонт покрівлі з утепленням Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 5 "Снігуронька" м. Суми, Сумської області, вул. Герасима Кондратьєва, 142	1488,35	1445,00	43,35		1485,59	1442,32	43,27	Виконано. Відремонтовано 1094,0 кв. м покрівлі з утепленням. Економія теплової енергії: див. п. 3.6	
3.18.	Капітальний ремонт будівлі (заміна віконних блоків) в Сумському закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 26 Сумської міської ради	298,70	290,00	8,70		296,25	289,97	6,28	Виконано. Замінено 21 віконний блок площею 92,4 кв. м. Економія теплової енергії: див. п. 3.1	

№ з/п	Заходи	Планові обсяги фінансування відповідно до Програми, тис. грн.				Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.				Інформація про виконання заходів Програми
		Усього	Держ. бюджет	Міський бюджет	Інші джерела фінансування	Усього	Держ. бюджет	Міський бюджет	Інші джерела фінансування	
3.19.	Капітальний ремонт по заміні віконних та дверних блоків будівель дошкільного та шкільного підрозділів Комунального установи Сумської спеціальної навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа І ступеня - дошкільний навчальний заклад № 37 "Зірочка" Сумської міської ради, м. Суми, вул. Труда 4,6	1194,80	1160,00	34,80		1193,70	1160,00	33,70		Короткий опис виконаних заходів, оцінка економії енергоресурсу в цілому по закладу в порівнянні з базисом 2015 роком
3.20.	Капітальний ремонт покрівлі з утепленням Сумського навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа І ступеня - дошкільний навчальний заклад № 42" за адресою: м. Суми, вул. Комсомольська, 22	1488,35	1445,00	43,35		1487,88	1444,54	43,34		Виконано. Замінено 144 віконні блоки площею 333,08 кв. м. Економія теплової енергії 24,7 Гкал (28,7 МВт/год)
3.21.	Капітальний ремонт по заміні віконних та дверних блоків будівлі Комунального закладу Сумської міської ради - Сумський міський центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, по вул. Харківській, 13 м. Суми	1478,05	1435,00	43,05		1477,77	1434,73	43,04		Виконано. Відремонтовано 1092,2 кв. м покрівлі з утепленням. Економія теплової енергії 65,7 Гкал (76,4 МВт/год)
3.23.	Капітальний ремонт будівлі Комунального установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 20, м. Суми, Сумської області, по заміні віконних та дверних блоків, за адресою: м. Суми, вул. Металургів, 71	1299,86	1262,00	37,86		1299,77	1262,00	37,77		Виконано. Замінено 99 віконні блоки площею 411,1 кв. м. Економія теплової енергії 164,4 Гкал (191,2 МВт/год)

№ з/п	Заходи	Планові обсяги фінансування відповідно до Програми, тис. грн.				Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.				Інформація про виконання заходів Програми
		Усього	Держ. бюджет	Міський бюджет	Інші джерела фінансування	Усього	Держ. бюджет	Міський бюджет	Інші джерела фінансування	
3.24.	Капітальний ремонт будівлі та приміщень Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 15 ім. Д. Турбіна, м. Суми, Сумської області, вул. Пушкіна, 56	1 493,50	1 450,00	43,50		0,00	0,00	0,00	Короткий опис виконаних заходів, оцінка економічній енергетичній ресурсу в цілому по закладу в порівнянні з базовим 2015 роком	
3.25.	Капітальний ремонт будівлі Сумського спеціального реабілітаційного навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа І ступеня-дошкільний навчальний заклад № 34" Сумської міської ради, м. Суми, вул. М. Раскової, 130	1 236,00	1 200,00	36,00		7,70	7,70		Не виконано. Кошти не замовлялися головним розпорядником Виконано частково. Розроблено проєктну документацію	
3.26.	Капітальний ремонт будівлі та приміщень Комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 2 ім. Д. Косарецька, м. Суми, Сумської області, вул. Герасима Кондратьєва, 76	721,00	700,00	21,00		481,15	481,15		Виконано частково. Закуплені матеріали для утеплення. Розроблено проєктну документацію	

№ з/п	Заходи	Планові обсяги фінансування відповідно до Програми, тис. грн.				Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.				Інформація про виконання заходів Програми
		Усього	Держ. бюджет	Міський бюджет	Інші джерела фінансування	Усього	Держ. бюджет	Міський бюджет	Інші джерела фінансування	
4. Термомодернізація будівлі та модернізація інженерних мереж										
4.1.	Реконструкція-термомодернізація будівлі та модернізація інженерних мереж ССШ № 25	1702,00		1702,00		1537,73	1537,73			Виконано не в повному обсязі. Утеплено фасадів площею 994,95 кв. м, Утеплено віконних відкосів площею 281,52 кв. м, виконано: монтаж індивідуального теплового пункту, електромонтажні роботи, роботи по встановленню систем вентиляції та теплопостачання. Економія теплової енергії 139,1 Гкал (161,8 МВт-год)
4.2.	Реконструкція-термомодернізація будівлі та модернізація інженерних мереж ЗОШ № 24	6500,00		6500,00		6483,01	6483,01			Виконано. Утеплено фасадів площею 3810 кв. м, Утеплено віконних відкосів площею 597 кв. м, проведено електромонтажні роботи, модернізовано систему вентиляції, систему теплопостачання та проведено ремонт покрівлі. Економія теплової енергії 102,2 Гкал (118,8 МВт-год)
4.3.	Реконструкція-термомодернізація будівлі НВК ДНЗ № 16	2045,00		2045,00		2034,14	2034,14			Виконано. Утеплено 576 кв. м фасадів, 75,7 кв. м віконних відкосів, 43 кв. м покоев, замінено 2,8 кв. м дверей. Економія теплової енергії 33,4 Гкал (38,8 МВт-год)

№ з/п	Заходи	Планові обсяги фінансування відповідно до Програми, тис. грн.				Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.				Інформація про виконання заходів Програми
		Усього	Держ. бюджет	Міський бюджет	Інші джерела фінансування	Усього	Держ. бюджет	Міський бюджет	Інші джерела фінансування	
4.4.	Реконструкція будівлі КУ СЗОШ І-ІІІ ступенів № 22 по вул. Ковпака, 57	7499,16		7499,1550		7497,97	7497,97		Виконано. Утеплено 5878,2 кв. м покрівлі, 819,66 кв. м фасаду, 123,12 кв. м віконних відкриттів, замінено 11,98 кв. м дверей. Подальше проведення робіт заплановано у 2019 році. Економія теплової енергії 128 Гкал (149 МВт·год).	
5. Модернізація систем опалення										
5.3.	Капітальний ремонт теплопунктів (облаштування системи автоматичного регулювання споживання тепла) ССШ № 1, ЗЗСО № 19, Спеціальна школа, ДНЗ №№ 14, 29	909,30		909,30		907,00	907,00		Виконано. Проведена експертна оцінка в ЗЗСО № 19, Спеціальній школі, ДНЗ № 14. Економія енергоресурсів очікується у наступних періодах	
5.4.	Капітальний ремонт (технічне переоснащення) теплового пункту ЗОШ № 13	20,00		20,00		5,10	5,10		Виконано частково. Проведена експертна оцінка	
6. Впровадження автоматизованої системи моніторингу енергоспоживання в бюджетній сфері										
6.1.	Заміна та встановлення нового обладнання для впровадження системи моніторингу теплоспоживання на об'єктах галузі "Освіта": ССШ №№ 2, 25, 29, 30, ЗОШ №№ 4, 5, 15, 18, 23, 24, ЗЗСО № 19, гімназія № 1, НВК №№ 9, 11, 41, 42, ДНЗ №№ 17, 19, 29, 38	1034,65		1034,65		901,37	901,37		Виконано. Проведена закупівля та встановлення теплообчислювачів, модемів, модулів для дистанційного збору та передачі показників теплоспоживання	

№ з/п	Заходи	Планові обсяги фінансування відповідно до Програми, тис. грн.				Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.				Інформація про виконання заходів Програми
		Усього	Держ. бюджет	Міський бюджет	Інші джерела фінансування	Усього	Держ. бюджет	Міський бюджет	Інші джерела фінансування	
6.2.	Оплата послуг з побудови та створення системи моніторингу теплоспоживання на об'єктах галузі «Освіта» (1 етап: обстеження об'єкту, розробка міцневого звіту, II етап: впровадження системи, навчання для відповідальних осіб)	134,00		134,00		132,60	132,60		Короткий опис виконаних заходів, оцінка економічній енергетичній ресурсу в цілому по закладу в порівнянні з бюджетом 2015 роком	
6.3.	Моніторинг теплоспоживання будівель, установ та закладів галузі «Освіта»: ССШ №№ 1, 2, 7, 17, 25, 29, 30, ЗОШ №№ 4, 5, 6, 15, 18, 22, 23, 24, ЗССО № 19, гімназія № 1, НВК ДНЗ №№ 9, 11, 41, 42, ДНЗ №№ 17, 19, 29, 38) з метою підготовки вихідних даних для замови та встановлення нового обладнання	155,00		155,00		53,77	53,77	53,77	Виконано частково. Протягом 2018 року здійснювався автоматизований збір даних приладового обліку енергоресурсів на 12 об'єктах: ССШ №№ 1, 7, 17, 25, ЗОШ №№ 6, 22, ДНЗ №№ 2, 7, 14, 21, 22, 23	
	По головному розпоряднику управління освіти і науки Сумської міської ради	23238,66	10398,30	12840,36	0,00	19952,07	7524,81	12427,26	0,00	
	в т ч									
	По головному розпоряднику управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради	21558,11	0,00	18485,31	3072,80	18620,68	0,00	18017,28	603,40	
	Разом по галузі "Освіта"	44796,77	10398,30	31325,67	3072,80	38572,75	7524,81	30444,55	603,40	

№ з/п	Заходи	Планові обсяги фінансування відповідно до Програми, тис. грн.			Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.			Інформація про виконання заходів Програми
		Усього	Держ. бюджет	Міський бюджет	Інші джерела фінансування	Усього	Держ. бюджет	
Галузь "Охорона здоров'я"								
8. Модернізація систем освітлення								
8.1.	Заміна ламп розжарювання на енергоефективні освітлювальні прилади в лікувально-профілактичних закладах	192,00		192,00	191,97		191,97	
	КУ "Сумська міська клінічна лікарня №4"	70,00		70,00	70,00		70,00	Виконано. Замінено 456 од. ламп на енергоефективні освітлювальні прилади. Економія електричної енергії - 12,8 МВт-год
	КУ "Сумська міська клінічна лікарня №5"	105,00		105,00	105,00		105,00	Виконано. Придбано 4100 од. енергоефективних ламп. Економія електричної енергії - 35,2 МВт-год
	КУ "Сумський міський клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії"	17,00		17,00	16,97		16,97	Виконано. Придбано 228 од. енергоефективних ламп. Економія електричної енергії очікується в наступних звітних періодах
9. Термомодернізація будівель								
9.1.	Капітальний ремонт будівель (заміна віконних блоків)	2350,70		2350,70	2284,81		2284,81	
	КУ «Сумська міська дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» (КНП «ДЦЛ Святої Зінаїди» Сумської міської ради)	2350,70		2350,70	2284,81		2284,81	Виконано. Замінено 928,19 кв. м віконних блоків. Економія теплової енергії очікується в наступних звітних періодах
9.3.	Заміна віконних блоків в КУ "Сумський міський клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії"	392,00		392,00	384,70		384,70	Виконано. Замінено 101,598 кв. м віконних блоків. Економія теплової енергії очікується в наступних звітних періодах
9.4.	Капітальний ремонт будівлі (заміна віконних та дверних блоків) в КУ «СМКЛ №1»	1855,00		1855,00	1855,00		1855,00	Виконано. Замінено 335 кв. м віконних блоків та 152 кв. м дверних блоків. Економія теплової енергії очікується в наступних звітних періодах

№ з/п	Заходи	Планові обсяги фінансування відповідно до Програми, тис. грн.			Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.			Інформація про виконання заходів Програми
		Усього	Держ. бюджет	Міський бюджет	Інші джерела фінансування	Усього	Держ. бюджет	
9.5.	Заміна віконних блоків в КУ "Сумська міська клінічна стоматологічна поліклініка"	29,00		29,00		29,00		Короткий опис виконаних заходів, оцінка економічності енергоресурсу в цілому по закладу в порівнянні з базовим 2015 роком
9.6.	Заміна віконних блоків в КУ "СМКЛ № 5"	300,00		300,00		299,91		Виконано. Замінено 13,552 кв. м віконних блоків. Економія теплової енергії очікується в наступних звітних періодах
9.8.	Капітальний ремонт будівель (утеплення фасаду, покрівлі) поліклініки № 2 КУ "СМДКЛ Святої Знайді" (КНП "ДКЛ Святої Знайді" Сумської міської ради)	1225,90		1225,90		1225,82		Виконано. Закуплено 129,906 кв. м віконних блоків. Економія теплової енергії очікується в наступних звітних періодах
9.9.	Капітальний ремонт будівель (утеплення фасаду) КУ "СМДКЛ Святої Знайді" (КНП "ДКЛ Святої Знайді" Сумської міської ради) по вул. Труда,3	197,00		197,00		197,00		Виконано. Проведено утеплення фасаду 1230,7 кв. м. Економія теплової енергії - 113,8 Гкал (132,3 МВт-год)
9.10.	Капітальний ремонт будівель (утеплення фасаду) КУ "СМДКЛ Святої Знайді" (КНП "ДКЛ Святої Знайді" Сумської міської ради) по вул. Труда,3	65,00		65,00		65,00		Виконано. Розроблена проектна документація
9.11.	Капітальний ремонт покрівлі з додатковою теплоізоляцією в КУ "СМКЛ № 1"	675,00		675,00		670,59		Виконано. Відремонтовано 552 кв. м покрівлі, з них 311 кв. м з утепленням. Економія теплової енергії очікується в наступних звітних періодах

№ з/п	Заходи	Планові обсяги фінансування відповідно до Програми, тис. грн.				Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.				Інформація про виконання заходів Програми
		Усього	Держ. бюджет	Міський бюджет	Інші джерела фінансування	Усього	Держ. бюджет	Міський бюджет	Інші джерела фінансування	
10. Реалізація пілотного проекту в рамках співпраці з проектом GIZ "Партнерство з модернізації: енергоефективність у лікарнях"										
10.1.	Енергоефективна термомодернізація (капітальний ремонт) будівлі стаціонару (старий корпус А2, 3-х поверхова будівля) комунального некомерційного підприємства "Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди" Сумської міської ради за адресою: м. Суми, вул. Троїцька, 28"	3850,1	10,1	3840,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Виконується. Підписано Грантову угоду щодо впровадження проекту у 2019 році. У грудні 2018 року були отримані кошти у сумі 120 850 євро, використання яких заплановано у 2019 році.
11. Проведення енергоаудитів будівель										
11.	Проведення енергоаудитів в лікувально-профілактичних закладах: КУ "СМДКЛ Святої Зінаїди", КУ "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3", поліклініка № 2 КУ "СМКЛ № 1", КУ "СМКЛ № 4", КУ "СМКЛ № 5", "Сумський міський клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії", КУ "Сумська міська клінічна стоматологічна поліклініка"	408,4	122,4	286,0	407,8	122,3	285,4			Виконано. Проведено енергоаудити в лікувально-профілактичних закладах: КНП "Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди", КУ "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3", поліклініка № 2 КУ "СМКЛ № 1", КУ "СМКЛ № 4", КУ "СМКЛ № 5", КУ "СМКЛБ Пресвятої Діви Марії", КУ "Сумська міська клінічна стоматологічна поліклініка"
12. Модернізація електрообладнання харчоблоків										
12.1.	Заміна електрообладнання харчоблоку в КУ «СМКЛ № 1»	377,9	377,9		356,0	356,0				Виконано. Замінено 12 одиниць електрообладнання харчоблоку. Економія електричної енергії очікується в наступних звітних періодах

№ з/п	Заходи	Планові обсяги фінансування відповідно до Програми, тис. грн.				Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.				Інформація про виконання заходів Програми
		Усього	Держ. бюджет	Міський бюджет	Інші джерела фінансування	Усього	Держ. бюджет	Міський бюджет	Інші джерела фінансування	
13. Модернізація системи вентиляції та системи електропостачання										
13.1.	Впровадження припливно-втяжної вентиляції з рекуперацією в КУ «СМКЛ № 1»	70,0		70,0		69,9	69,9			Виконано. Виготовлений проект на модернізацію вентиляції в операційних приміщеннях
13.2.	Капітальний ремонт системи вентиляції та системи електропостачання комунального закладу підприємства "Дитяча клінічна лікарня Святої Знамені" Сумської міської ради по вул. Троїцька, 28 (корпус А2)	1300,0		1300,0		1297,9	1297,9			Виконано. Замінено 197,7 кв. м мереж електропостачання та ремонт системи вентиляції
14. Перевірка вимірювальних приладів										
14.1.	Перевірка вимірювальних приладів для енергоменеджерів	22,4		22,4		0,0	0,0			Не виконано. Кошти не замовлялися головним розпорядником
	По головному розпоряднику відділу охорони здоров'я Сумської міської ради	13310,4		9174,3	4126,0	9335,4	9049,9	285,4		
	По головному розпоряднику департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради	10,1		10,1		0,0	0,0	0,0		
	Усього по галузі "Охорона здоров'я"	13310,40		9184,40	4126,00	9335,4	9049,9	285,43		

№ з/п	Заходи	Планові обсяги фінансування відповідно до Програми, тис. грн.				Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.				Інформація про виконання заходів Програми	
		Усього	Держ. бюджет	Міський бюджет	Інші джерела фінансування	Усього	Держ. бюджет	Міський бюджет	Інші джерела фінансування		
											Усього
Галузь "Культура і мистецтво"											
15. Термомодернізація будівель											
15.1.	Капітальний ремонт будівель (заміна віконних блоків)	500,00		500,00		470,50		470,50			
	Бібліотексько-філія № 1	173,4		173,40		145,06		145,06			Виконано. Замінено 44,69 кв. м віконних блоків. Економія теплової енергії 49,9 Гкал (58 МВт·год)
	Бібліотексько-філія № 3	187,2		187,20		186,04		186,04			Виконано. Замінено 56,5 кв. м віконних блоків. Економія теплової енергії 16,6 Гкал (19,3 МВт·год)
	Бібліотексько-філія № 6	139,4		139,40		139,40		139,40			Виконано. Замінено 46,36 кв. м віконних блоків. Економія теплової енергії 5,5 Гкал (6,4 МВт·год)
15.3.	Придбання енергозберігаючих вікон для ДМШ № 3	60,00		60,00		60,00		60,00			Виконано. Придбано 14,93 кв. м віконних блоків. Економія теплової енергії 22,4 Гкал (26 МВт·год)
15.4.	Капітальний ремонт будівель (утеплення фасаду)	1086,00		1086,00		1055,91		1055,91			
	ДМШ № 1	1086,00		1086,00		1055,91		1055,91			Виконано. Утеплено 663 кв. м фасаду. Економія теплової енергії 38,6 Гкал (44,9 МВт·год)
16. Модернізація систем опалення											
16.2.	Капітальний ремонт тепловпунктів (облаштування системи автоматичного регулювання споживання тепла)	62,40		62,40		62,15		62,15			
	ДМШ № 2	20,8		20,8		20,72		20,72			Виконано. Розроблено проектну документацію
	ДМШ № 4	20,8		20,8		20,72		20,72			Виконано. Розроблено проектну документацію
	ДХШ	20,8		20,8		20,72		20,72			Виконано. Розроблено проектну документацію
	Всього по галузі "Культура і мистецтво"	1708,4		1708,4		1648,6		1648,6			

№ з/п	Заходи	Планові обсяги фінансування відповідно до Програми, тис. грн.				Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.				Інформація про виконання заходів Програми
		Усього	Держ. бюджет	Міський бюджет	Інші джерела фінансування	Усього	Держ. бюджет	Міський бюджет	Інші джерела фінансування	
Галузь "Соціальний захист та соціальне забезпечення"										
18. Модернізація систем освітлення										
18.1.	Заміна освітлювальних приладів на енергоефективні в КУ "СМТЦСО "Берегиня"	29,0		29,0		13,9	13,9		13,9	Виконано частково. Замінено 350 од. освітлювальних приладів на енергоефективні. Економія спектричної енергії - 2,9 МВт/год
	Разом по галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"	29,0		29,0		13,9	13,9		13,9	
Інформаційно-просвітницькі заходи у сфері енергозбереження та підвищення енергоефективності та інші заходи										
19. Створення та функціонування системи енергетичного менеджменту										
19.1.	Упровадження системи енергетичного менеджменту відповідно до ISO 50001 в бюджетній сфері міста Суми	15,0		15,0		15,0	15,0		15,0	Виконано. Проведено семінар-тренінг у рамках впровадження системи енергетичного менеджменту відповідно до ISO 50001 у бюджетній сфері міста Суми
19.2.	Внутрішній аудит системи енергетичного менеджменту в бюджетній сфері міста Суми	49,9		49,9		49,9	49,9		49,9	Виконано. Проведено внутрішній аудит системи енергетичного менеджменту в бюджетній сфері міста Суми

№ з/п	Заходи	Планові обсяги фінансування відповідно до Програми, тис. грн.				Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.				Інформація про виконання заходів Програми
		Усього	Держ. бюджет	Міський бюджет	Інші джерела фінансування	Усього	Держ. бюджет	Міський бюджет	Інші джерела фінансування	
20. Участь у Добровільному об'єднанні органів місцевого самоврядування - Асоціації "Енергоефективні міста України"										
20.1.	Сплата членських внесків органами місцевого самоврядування Асоціації "Енергоефективні міста України"	50,00		50,00		50,00		50,00		Виконано. Здійснено сплату членських внесків Асоціації "Енергоефективні міста України"
22. Популяризація ідеї сталого енергетичного розвитку міста										
22.1.	Проведення Днів Сталої енергії у місті Суми	120,30		120,30		120,30		120,27		Виконано. Проведено загальноміський захід «Дні Сталої енергії в місті Суми». Для учасників конференції виготовлено: тека презентаційна з логотипом та назвою заходу, блокнот, ручка, сарофлаєри, сувенірна продукція для делегатів, учасників міжнародних проєктів, у тому числі: значки з логотипом, ручки, календарі, футболки та бейсболки, забезпечено організацію проведення заходу (оплата послуг ведучого, проведення кавін-брейк). Виготовлено відеоролик "Дні Сталої енергії у місті Суми-2018"
	По головному розпоряднику департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради	64,90		64,90		64,90		64,90		
	По головному розпоряднику виконавчий комітет Сумської міської ради	170,30		170,30		170,30		170,27		
	Разом по Програмі	60079,8	10398,3	42482,7	7198,8	49805,8	7524,8	41392,1	888,8	

*Від показників споживання 2015 року

Сумський міський голова

Виконавець: Співакова Л.І.
18.03.2019

О.М. Лисенко

Додаток 2

до рішення Сумської міської ради
«Про хід виконання Програми
підвищення енергоефективності
в бюджетній сфері міста Суми
на 2017–2019 роки за 2018 рік»
від 2019 року № – МР

**Пояснювальна записка щодо виконання Програми підвищення
енергоефективності в бюджетній сфері міста Суми на 2017–2019 роки
за 2018 рік**

Програму підвищення енергоефективності в бюджетній сфері міста Суми на 2017–2019 роки (далі – Програма) затверджено рішенням Сумської міської ради від 21 грудня 2016 року № 1548-МР (останні зміни затверджені рішенням Сумської міської ради від 19 грудня 2018 року № 4318-МР).

Відповідальний виконавець Програми – департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради. У виконанні Програми брали участь управління освіти і науки Сумської міської ради, відділ охорони здоров'я Сумської міської ради, відділ культури та туризму Сумської міської ради, управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради, департамент соціального захисту населення Сумської міської ради, виконавчий комітет Сумської міської ради та департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради.

Заходи Програми виконувались з метою оптимізації температурного режиму в будівлях, приведення показників питомого споживання теплової енергії до нормативних (упровадження системи моніторингу теплоспоживання будівлями бюджетних установ соціально-культурної сфери м. Суми, заміна віконних та дверних блоків, утеплення зовнішніх огорожуючих конструкцій), зменшення споживання електричної енергії (заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі освітлювальні прилади), підвищення рівня управління енергозбереженням, популяризації переваг енергозбереження, формування ощадливого ставлення до енергетичних ресурсів.

За звітний період були впроваджені заходи з енергозбереження у галузях «Освіта», «Охорона здоров'я», «Культура і мистецтво» та «Соціальний захист населення та соціальне забезпечення» на суму 49,8 млн. грн., із них 41,4 млн. грн. – кошти міського бюджету, 7,5 млн. грн. – кошти державного бюджету, 0,6 млн. грн. – кошти міжнародної фінансової корпорації НЕФКО, 0,3 млн. грн. – грантові кошти (GIZ). По головному розпоряднику бюджетних коштів управлінню освіти і науки Сумської міської ради профінансовано 20,0 млн. грн., відділу охорони здоров'я Сумської міської ради – 9,3 млн. грн., відділу культури та туризму Сумської міської ради – 1,6 млн. грн., департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради – 0,01 млн. грн., управлінню капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради – 18,6 млн. грн., виконавчому комітету Сумської міської ради – 0,2 млн. грн, департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради – 0,06 млн. грн. Відсоток виконання заходів Програми склав 87 % від запланованого обсягу фінансування на 2018 рік.

У цілому в бюджетних закладах та установах соціально-культурної сфери м. Суми в результаті впровадження запланованих Програмою заходів зменшено споживання теплової енергії на 1742,9 Гкал (2027 МВт·год) без врахування поправки на температуру зовнішнього повітря), електричної енергії на 50,9 МВт·год у порівнянні з базовим 2015 роком.

Протягом звітного періоду:

- у закладах галузей «Освіта», «Охорона здоров'я», «Культура» проведено заходи по заміні віконних блоків на енергоефективні площею 3496,06 кв. м;
- утеплено 3719,93 кв. м фасаду у ССШ №№ 1, 10, поліклініки № 2 КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» Сумської міської ради, ДМШ № 1; завершення робіт з утеплення будівель поліклініки № 2 КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» Сумської міської ради, ДМШ № 1 заплановано в 2019 році;
- проводився капітальний ремонт покрівель площею 6434,4 кв. м з утепленням у ЗОШ № 5, ССШ № 1, ДНЗ № 5, НВК № 42, КУ «СМКЛ № 1»;
- у ССШ № 25 виконано роботи по утепленню 994,95 кв. м фасадів, утеплено віконних відкосів площею 281,52 кв. м, проведено монтаж системи автоматизованого погодного регулювання теплоспоживання, електромонтажні роботи, модернізацію системи вентиляції та системи теплопостачання, завершення робіт по об'єкту заплановано в 2019 році. У ЗОШ № 24 утеплено 3810 кв. м фасадів, 597 кв. м віконних відкосів, проведено електромонтажні роботи, модернізовано систему вентиляції, систему теплопостачання та проведено ремонт покрівлі. У НВК № 16 утеплено 576 кв. м фасадів, віконних відкосів 75,7 кв. м, цоколю 43 кв. м, замінено 2,8 кв. м дверей;
- у ЗОШ № 22 утеплено 5878,2 кв. м покрівлі, 819,66 кв. м фасаду, 123,12 кв. м віконних відкосів, замінено 11,98 кв. м дверей, завершення робіт по об'єкту заплановано в 2019 році;
- по галузі «Освіта» виконано обстеження 20 закладів (ССШ №№ 2, 25, 29, 30, ЗОШ №№ 4, 5, 15, 18, 23, 24, ЗЗСО № 19, гімназія № 1, НВК №№ 9, 11, 41, 42, ДНЗ №№ 17, 19, 29, 38) з метою підготовки вихідних даних для заміни та встановлення нового обладнання для впровадження системи моніторингу теплоспоживання. Замінено та встановлено нове обладнання для впровадження системи моніторингу теплоспоживання у ССШ №№ 2, 25, 29, 30, ЗОШ №№ 4, 5, 15, 18, 23, 24, ЗЗСО № 19, гімназії № 1, НВК №№ 9, 11, 41, 42, ДНЗ №№ 17, 19, 29, 38;
- здійснювався автоматизований збір даних приладового обліку енергоресурсів у закладах: ССШ №№ 1, 7, 17, 25, ЗОШ №№ 6, 22, ДНЗ №№ 2, 7, 14, 21, 22, 23;
- розроблено проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт теплових пунктів (облаштування системи автоматичного регулювання споживання тепла) у ДМШ №№ 2, 4, ДХШ;

- по КУ «Сумський міський клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії», КУ «СМКЛ № 4», КУ «СМКЛ № 5» КУ «СМТЦСО «Берегиня» придбано енергоефективні лампи у кількості 5134 шт.;
- замінено 12 одиниць електрообладнання харчоблоку у КУ «СМКЛ № 1». Викотовлено проект на модернізацію системи вентиляції в операційних приміщеннях КУ «СМКЛ № 1»;
- виконана заміна мереж електропостачання (197,7 кв. м) та ремонт системи вентиляції в КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» по вул. Троїцька, 28, але роботи ще не завершені.

У рамках реалізації проекту Європейської комісії «Угоди мерів - Схід-II» «Підвищення енергоефективності в освітніх закладах м. Суми» перераховано кошти за проведені проектні роботи у ССШ №№ 7, 9, ЗОШ № 20. Оплачено послуги з проведення енергетичних аудитів ССШ № 9 та ССШ № 20, послуги технічного експерта, експерта з комунікацій проекту, послуги зі створення і розміщення рекламної та інформаційної продукції, послуги зі святкового оформлення місця проведення, створення і розміщення рекламної та інформаційної продукції на відзначення Днів Сталої енергії в місті Суми.

У рамках інвестиційного проекту «Покращення енергоефективності в освітніх закладах м. Суми» (ДНЗ № 22, ССШ № 29), що фінансується за кошти Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) утеплено 558,35 кв. м фасаду у ССШ № 29. Завершення робіт з утеплення в зазначеному об'єкті заплановано в 2019 році.

У рамках співпраці з Проектом «Партнерство з модернізації: енергоефективність у лікарнях», що виконується Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) GmbH за дорученням Федерального Уряду Німеччини, проведено енергетичні аудити у лікувальних закладах міста Суми, а саме: КУ «Сумська міська клінічна лікарня № 1», КУ «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3, м. Суми», КУ «Сумська міська клінічна лікарня № 4», КУ «Сумська міська клінічна лікарня № 5», КУ «Сумська міська клінічна стоматологічна поліклініка», КУ «Сумський міський клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії», КУ «Сумська міська дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди».

За результатами енергоаудитів у лікувально-профілактичних закладах міста Суми обрано КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» Сумської міської ради для впровадження пілотного проекту з комплексної термомодернізації за грантової підтримки проекту GIZ «Партнерство з модернізації: енергоефективність у лікарнях».

За результатами участі у конкурсних відборах проектів в сфері енергоефективності місто Суми стало учасником проекту «Впровадження Європейської Енергетичної Відзнаки в Україні». 8 жовтня 2018 року підписано Меморандум про співробітництво між Асоціацією «Енергоефективні міста України» та Сумською міською радою в рамках проекту. З метою ефективного реалізації проекту «Впровадження Європейської Енергетичної Відзнаки в Україні» у місті Суми створено координаційну і робочу групи.

У лютому 2018 року за результатами зовнішнього аудиту системи енергетичного менеджменту управління енергетичними ресурсами відповідно до вимог та рекомендацій міжнародного стандарту ISO 50001:2011 «Системи

енергетичного менеджменту» на рівні виконавчих органів Сумської міської ради, галузі «Освіта» отримано сертифікат №1234055427 TÜV SÜD німецької експертної організації експертизи, випробувань та сертифікації (м. Мюнхен).

Проведено семінар-тренінг на тему: «Впровадження системи енергетичного менеджменту згідно з вимогами стандарту ISO 50001» для представників бюджетних закладів міста, а саме: загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів, лікувально-профілактичних установ, бібліотек-філій, дитячих музичних шкіл, КУ «Дитяча художня школа ім. М.Г. Лисенка», Центру реінтеграції бездомних осіб, КУ «Сумський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) «Берегиня», КУ «Центр обслуговування учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та членів їх сімей» Сумської міської ради та представників структурних підрозділів Сумської міської ради.

З 29 жовтня 2018 року по 7 листопада 2018 року проведено внутрішній аудит системи енергетичного менеджменту в галузі «Освіта» відповідно до вимог та рекомендацій міжнародного стандарту ISO 50001:2011 «Системи енергетичного менеджменту» ПЕФ «ОптімЕнерго».

У червні 2018 року проведено загальноміський захід «Дні Сталої енергії». У рамках заходу проведено міську конференцію «Енергоефективність: сьогодення та перспективи». У роботі конференції взяли участь керівництво міста, представники проекту GIZ «Партнерство з модернізації: енергоефективність у лікарнях», Асоціації «Енергоефективні міста України», а також представники бюджетних організацій, ОСББ, бізнес-структур та ін. Основною метою заходу була презентація планів співпраці та основних напрацювань міжнародних проектів у сфері енергозбереження, обговорення інноваційних фінансових інструментів для кредитування енергозберігаючих заходів, досягнень у сфері впровадження енергозберігаючих заходів у житлових будинках, будівлях навчальних закладів міста та ін. У рамках святкування загальноміського заходу було проведено різноманітні заходи, такі як велопробіг, велоквест, фестиваль «Sumy Energy Fest» з хедлайнером фестивалю українським рок-гуртом «Vivienne Mort». Активні учасники заходів отримали подарунки від Сумської міської ради, Асоціації «Енергоефективні міста України», проекту GIZ «Партнерство з модернізації: енергоефективність у лікарнях».

Забезпечено планування заходів, розрахунок енергоефективних показників їх виконання на 2019 рік. Реалізація програмних заходів триває.

Сумський міський голова

О.М. Лисенко

Виконавець: Співакова Л.І.

 18.03.19



Сумська міська рада
ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ, ЕКОНОМІКИ ТА ІНВЕСТИЦІЙ

40004, м. Суми, вул. Горького, 21, тел. (0542) 70-03-99, факс 70-03-94,
 E-mail: mfin@smr.gov.ua

14.03.19 № 96/104.04.10-22

Сумському міському голові
 Лисенку О.М.

**Обґрунтування необхідності термінового розгляду
 питання «Про хід виконання Програми підвищення енергоефективності в
 бюджетній сфері міста Суми на 2017–2019 роки за 2018 рік» та
 прийняття рішення**

На виконання пункту 5.9 розділу V «Організація виконання, моніторингу та контролю за ходом виконання цільових (комплексних) програм, програми економічного і соціального розвитку та виконання бюджету міста» Положення про Порядок розробки, затвердження та виконання міського бюджету, затвердженого рішенням Сумської міської ради від 29 лютого 2012 року № 1207-МР (зі змінами), департаментом фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради підготовлено проект рішення Сумської міської ради «Про хід виконання Програми підвищення енергоефективності в бюджетній сфері міста Суми на 2017–2019 роки за 2018 рік». Відповідно до пункту 3 рішення Сумської міської ради від 21 грудня 2016 року № 1548-МР «Про Програму підвищення енергоефективності в бюджетній сфері міста Суми на 2017-2019 роки» департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради щорічно звітує про виконання Програми до 1 травня. З огляду на те, що виникла необхідність перенесення залишків коштів, невикористаних у 2018 році, на впровадження програмних заходів, які можуть бути перенесені на поточний рік після прийняття відповідного рішення про звіт за попередній бюджетний рік, виникла необхідність термінового розгляду питання про хід виконання Програми та прийняття рішення.

Ураховуючи вищезазначене, просимо внести до порядку денного пленарного засідання Сумської міської ради 27 березня 2019 року питання «Про хід виконання Програми підвищення енергоефективності в бюджетній сфері міста Суми на 2017–2019 роки за 2018 рік».

Заступник директора департаменту

Л.І. Співакова

Кравченко
 Мартиненко 700 390