



Сумська міська рада
ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНІКАЦІЙ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ
40000, м. Суми, майдан Незалежності, 2, тел. (0542) 700-561, 700-620,
e-mail: inform@smr.gov.ua

від 03.06.20 № 219/03-06

на № _____ від _____


Депутату
Сумської міської ради
Перепеці І.О.

Шановний Ігорю Олександровичу!

Надаємо інформацію на Ваш депутатський запит №3 від 19.05.2020 р. (рішення Сумської міської ради №6814-МР від 20.05.2020 р.) щодо стану реалізації проектів громадського (партиципаторного) бюджету м.Суми.

Додаток: 7 арк.

Директор департаменту

 А.І. Кохан

Моша А.М.



Інформація про стан реалізації та про обсяг видатків міського бюджету, спрямованих на реалізацію проєктів громадського (партиципаторного) бюджету м. Суми (станом на I квартал 2020 р.)*

№ проєкту	Назва проєкту	Виконавчий орган, відповідальний за реалізацію проєкту	Вартість проєкту, грн.	Затверджено у 2019 році з урахуванням змін, грн.	Виконано у 2019 році, грн.	Інформація щодо стану реалізації проєкту
I. Проєкти, які визначені переможцями у 2019 році						
Загальнономіські проєкти						
52	Стадіон для всіх	Управління освіти і науки	952 286,00	50 804,00	50 804,00	Розроблено проєктну документацію та отримано експертний звіт.
54	Комфортна зона відпочинку на р. Псел, для дітей, пенсіонерів та людей з інвалідністю	Департамент інфраструктури міста	1 499 889,00	75 000,00		Розпорядженням міського голови від 10.12.2019 № 435-Р «Про роботу групу з реалізації проєкту громадського (партиципаторного) бюджету «Комфортна зона відпочинку на р. Псел для дітей, пенсіонерів та людей з інвалідністю» створена робоча група по реалізації даного проєкту. Від департаменту інфраструктури міста очікується підписання угоди з проєктантом на розробку ПКД.
62	Спортивний простір «Єдність нації»	Департамент інфраструктури міста	1 499 478,00	75 000,00		У 2019 році договір на розробку проєктної документації був укладений, але виконавець його не виконав до завершення бюджетного року. ПКД вже розроблено та укладений договір на виконання робіт. Роботи розпочаті.
Локальні проєкти						
8	Майданчик для дітей та дорослих (вул. Ремісничка, 25, 31 та вул. Лермонтова, 1, 3)	Департамент інфраструктури міста	744 580,00	50 000,00		У 2019 році договір на розробку проєктної документації був укладений, але виконавець його не виконав до завершення бюджетного року. ПКД розроблено. Укладений договір на виконання робіт, але роботи поки не розпочаті.
17	Дитячий майданчик «Мрія»	Департамент	721 326,00	50 000,00	49 878,86	Розроблено проєктну документацію та здійснено

	малюка»	інфраструктури міста					оплату. Договір укладений на виконання робіт. Будівельні роботи не розпочаті, проходить процедура замовлення обладнання
25	Майданчик «Креативний простір»	Управління освіти і науки	749 640,00	39 390,00	39 390,00	39 390,00	Розроблено проектну кошторисну документацію та отримано експертний звіт.
51	На радість дітям	Департамент інфраструктури міста	718 008,00	718 000,00	718 000,00	45 638,96	Розроблено проектну документацію та здійснено оплату. Роботи по реалізації проекту виконані в повному обсязі (встановлений ігровий комплекс «Бастіон» Т912, встановлені дві залізобетонні опори для освітлення території проекту), але не профінансовані.
55	Спортивний майданчик «Атом-воркаут»	Департамент інфраструктури міста	739 777,00	739 777,00	739 777,00	254 338,40	У 2019 році розроблено проектну документацію та здійснено оплату; частково виконані роботи по його реалізації: закуплені будівельні матеріали та розпочаті підготовчі роботи на земельній ділянці. У 2020 році реалізація тривала. До кінця травня будуть фактично завершені роботи.
57	Дитячий майданчик Цигаль (вул. І.Сірка 18 та просп. М.Душпа 7)	Департамент інфраструктури міста	750 000,00	750 000,00	750 000,00	45 638,96	Розроблено проектну документацію та здійснено оплату; розпочаті роботи по реалізації проекту (встановлений ігровий комплекс «Бастіон» Т912). Договір укладений на виконання робіт. Роботи розпочаті в 2019 році, продовжуються в поточному. Будуть закінчені до кінця травня.
66	Місце для дозвілля дітей та занять спортом «Щасливе дитинство» (вул. Металургів, 4)	Департамент інфраструктури міста	749 514,00	749 514,00	749 514,00	39 809,11	У 2019 році розроблено проектну документацію та здійснено оплату. Договір укладений на виконання робіт. Будівельні роботи розпочаті, обладнання замовлено.
70	Стадіон «Єдність нації»	Департамент інфраструктури міста	703 082,00	50 000,00	50 000,00		У 2019 році договір на розробку проектною документації був укладений, але виконавець його не виконав до завершення бюджетного року. У 2020 р. розробка ПКД завершена. Договір укладений на виконання робіт, вони розпочаті.

74	Встановлення 2 тенісних столів в дворі будинку Лебединська 6	Департамент інфраструктури міста	31 500,00	31 500,00	31 500,00	Договір не укладений, автор запропонував власного виконавця.
	РАЗОМ		9 859 080,00	3 378 985,00	525 498,29	
II. Проекти, які за результатами голосування у 2019 році отримали більше 500 голосів (локальні) та 1000 голосів (загальноміські)						
Загальноміські проекти						
34	Наш сквер	Департамент інфраструктури міста	1 495 560,00	100 000,00		У 2019 році договір на розробку проектної документації був укладений, але виконавець його не виконав до завершення бюджетного року. У 2020 р. ПКД було розроблено. Опубліковано оголошення про проведення спрощеної процедури на закупівлю робіт.
58	Спортивна зона відпочинку "Територія сильних"	Департамент інфраструктури міста	1 477 357,00	100 000,00	63 560,00	Розроблено проектну документацію та здійснено оплату. Укладений договір на реалізацію. Будівельні роботи не розпочаті, проходить процес замовлення обладнання.
Локальні проекти						
6	Дитячий та спортивний майданчик по вул. Г. Кондратьєва, буд 160в, 158/1, 158/2, 158/3, 158/4	Департамент інфраструктури міста	748 253,00	50 000,00		Договір на розробку проектної документації був укладений, але виконавець його не виконав до завершення бюджетного року. Реалізація проекту буде здійснюватися в 2020 році. Договір укладений на розроблення ПКД.
59	Щасливе та здорове майбутнє дітям та їх батькам	Департамент інфраструктури міста	454 914,00	50 000,00		Розроблено проектну документацію, але оплата не проведена. Договір укладений на виконання. Будівельні роботи розпочаті, обладнання замовлене.
63	«Олімпієць»	Управління освіти і науки	638 165,00	50 000,00	49 980,00	Розроблено проектну документацію та отримано експертний звіт. Реалізація проекту буде здійснюватися в 2020 році.

РАЗОМ		4 814 249,00	350 000,00	113 540,00	
III. Проекти, які визначені переможцями у 2017 році					
Загальнономіські проекти					
6	Інклюзивний спортивно-ігровий майданчик у парку ім. І.Кожедуба	Управління капітального будівництва та дорожнього господарства	1 651 333,00	<p>998 774,00 – 2018 рік*</p> <p>97 838,00 – 2019 рік</p>	<p>298 022,00 – 2018 рік*</p> <p>97 838,00 – 2019 рік</p> <p>Проведено вишукувальні роботи, розроблено проектну документацію, проведено експертизу проекту, проведено розроблення території об'єкту, влаштовано фундаменти, пішохідні доріжки, проведено монтаж частини обладнання. Будівництво об'єкту виконано в неповному обсязі. Необхідно: Влаштування гумового покриття, монтаж тренажерів, передбачити фінансування на 2020 рік.</p>
66	Спортивний центр «Єдність нації»	Управління капітального будівництва та дорожнього господарства	1 135 462,00	<p>1 009 908,00 – 2018 рік*</p> <p>606 000,00 - 2019 рік</p>	<p>386 885,00 – 2018 рік*</p> <p>601 268,00 – 2019 рік</p> <p>Проведено вишукувальні роботи, розроблено проектну документацію, проведено експертизу проекту, проведено розроблення території об'єкту, влаштовано фундаменти, змонтовано навіс та ринг, влаштовано гумове покриття. Проводиться коригування проектної документації з подальшою експертизою та перезатвердженням. Будівництво об'єкту виконано в неповному обсязі. Необхідно: Коригування проектної документації, монтаж навісу та спортивного контактного обладнання, провести взаєморозрахунок з підрядною організацією за виконані роботи, передбачити фінансування на 2020 рік</p>
Локальні проекти					
16	Спортивний майданчик на Ковпака	Управління капітального будівництва та дорожнього господарства	471 924,00	<p>469 180,00 – 2018 рік*</p> <p>178 631,00 - 2019 рік</p>	<p>230 313,00 – 2018 рік*</p> <p>178 623,00 – 2019 рік</p> <p>Проведено вишукувальні роботи, розроблено проектну документацію, проведено експертизу проекту, проведено розроблення території об'єкту, влаштовано футбольне поле, огороження території парканом, змонтовано тренажери. Роботи з реалізації проекту завершені, проводяться остаточні розрахунки з виконавцями робіт. Необхідно: провести коригування проектної документації, провести взаєморозрахунок з підрядною організацією за виконані роботи</p>

							Передбачити фінансування на 2020 рік
29	Новий «євросмітник» по вулиці Харківській (будівництво та озеленення павільйону для збирання сміття)	Департамент інфраструктури міста	497 824,00	497 824,00 – 2018 рік* 238 114,33 – 2019 рік	130 838,45 – 2018 рік* 238 114,33 – 2019 рік	Проект реалізовано в 2018 році. Роботи були виконані на суму 368 952,78 грн., в 2019 році погашена заборгованість, яка обліковувалась станом на 01.01.2019 року (238 114,33 грн.)	
38	«Мрії збуваються» (дитячий майданчик та зона відпочинку - вулиця Холодногірська, будинки 49 та 51)	Управління капітального будівництва та дорожнього господарства	536 948,00	536 948,00 – 2018 рік* 18 944,00 - 2019 рік	494 944,00 – 2018 рік* – 2019 рік	Проведено вишуквальні роботи, розроблено проектну документацію, проведено експертизу проекту, проведено розроблення території об'єкту, влаштовано пішохідну доріжку, змонтовано тренажери. Будівництво об'єкту виконано в повному обсязі. Необхідно: завершити монтаж обладнання, провести взаєморозрахунок з підрядною організацією за виконані роботи. Передбачити фінансування на 2020 рік.	
71	Будівництво волейбольного майданчика по вул. Ковпака, 77Б - 81Б в м. Суми	Управління капітального будівництва та дорожнього господарства	590 105,00	482 174,00 – 2018 рік** 83 465,00 - 2019 рік	477 453,00 – 2018 рік** 79 741,00 – 2019 рік	Проведено вишуквальні роботи, розроблено проектну документацію, проведено експертизу проекту, проведено розроблення території об'єкту, влаштовано пішохідні доріжки, паркан, волейбольне поле. Будівництво завершено, об'єкт введено в експлуатацію. Проект реалізовано.	
72	«Доріжка здоров'я» в селищі Ганнівка, м. Суми	Управління капітального будівництва та дорожнього господарства	634 164,00	425 207,00 – 2018 рік* 225 501,00 - 2019 рік	417 316,00 – 2018 рік* 146 402,00 – 2019 рік	Проведено вишуквальні роботи, розроблено проектну документацію, проведено експертизу проекту, проведено розроблення території об'єкту, влаштовано пішохідні доріжки. Роботи завершені, проводяться остаточної розрахунки з виконавцями робіт. Необхідно: Коригування проектної документації, провести взаєморозрахунок з підрядною організацією за виконані роботи. Передбачити фінансування на 2020 рік.	
						РАЗОМ	
				1 448 493,33	1 341 986,33		
				5 177 478,33	1 981 024,62	ВСЬОГО на реалізацію проектів у 2019 році	

IV. Інші проекти, які визначені переможцями 2017 року, профінансовані у 2018 році

Загальноміські проекти

№ проекту	Назва проекту	Виконавчий орган, відповідальний за реалізацію проекту	Затверджений кошторис	Касові видатки	Інформація щодо стану реалізації проекту
26	Фестиваль ідей «Суми майбутнього»	Виконавчий комітет (Сумський міський центр дозвілля молоді)	198030,00	177624,28	Проект реалізовано
43	Перша Сумська медiateка	Відділ культури та туризму	1000000,00	992312,18	Проект реалізовано
51	Містечко зимових розваг з крижаними скульптурами, ковзанкою, льодяною горкою та фортецею	Відділ культури та туризму	193952,00	121470,00	Проект реалізовано
70	Старими вулицями Нового Міста	Відділ культури та туризму	186000,00	186000,00	Проект реалізовано

Локальні проекти

19	Створення STEAM-центру на базі КУ Сумська спеціалізована школа №7 ім. М. Савченка	Управління освіти і науки	468042,00	468029,94	Проект реалізовано
32	Змагання з веслування на байдарках на Кубок міста «Золоте весло»	Виконавчий комітет (Відділ у справах молоді та спорту)	253070,00	246182,35	Проект реалізовано
34	Сквер випускників Добровільної	Департамент інфраструктур и міста	499005,00	480936,30	Проект реалізовано, потрібно поставити на баланс та кошти на утримання фонтану
48	Міні-скейтпарк на Роменській	Департамент інфраструктур и міста	376800,00	340441,87	Проект реалізовано, потреба у проведенні шліфування
58	Сквер розваг та відпочинку	Департамент інфраструктур и міста	500000,00	484310,36	Проект реалізовано
60	Спортивний майданчик з вуличними тренажерами для дітей та дорослих	Управління капітального будівництва та	280160,00	243570,00	Проект реалізовано

		дорожнього господарства				
74	Будівництво спортивного майданчика з тренажерами	Управління капітального будівництва та дорожнього господарства	567790,00	466449,00	Проект реалізовано, потрібен благоустрій	
	РАЗОМ		4 522 849,00	4 207 326,28		

* Станом на 01.04.2020 р. видатки по об'єктах не проводилися, дані за квітень-травень уточнюються

** Інформація щодо обсягу видатків міського бюджету у 2018 році наводиться довідково