Сумська міська рада
ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ, ЕКОНОМІКИ ТА ІНВЕСТИЦІЙ
вул. Горького,21, м. Суми, 40004 тел.(0542) 700-399 факс 700-394
E-mail: mfin@smr.gov.ua Код ЄДРПОУ 02315854

01.03.2019 № 844/04.04.11-12 на № _____ від _____

Заступнику голови постійної комісії з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин, природокористування та екології Гончарову В.М.

Шановний Василю Миколайовичу!

На виконання пункту 3 рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2015 року № 160-МР «Про Комплексну програму охорони навколишнього природного середовища м. Суми на 2016-2018 роки», пункту 5.9 розділу V. «Організація виконання, моніторингу та контролю за ходом виконання цільових (комплексних) програм, програми економічного і соціального розвитку та виконання бюджету міста» Положення про Порядок розробки, затвердження та виконання міських цільових (комплексних) програм, програми економічного і соціального розвитку міста Суми та виконання міського бюджету, затвердженого рішенням Сумської міської ради від 29 лютого 2012 року № 1207-МР (зі змінами), департаментом фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради підготовлено проект рішення Сумської міської ради «Про заключний звіт про виконання Комплексної програми охорони навколишнього природного середовища м. Суми на 2016-2018 роки (зі змінами)».

Беручи до уваги вищезазначене, пропонуємо розглянути проект рішення Сумської міської ради «Про заключний звіт про виконання Комплексної програми охорони навколишнього природного середовища м. Суми на 2016-2018 роки (зі змінами)» на засіданні постійної комісії та виступити ініціатором розгляду питання на черговій сесії Сумської міської ради.

Додаток: Проект рішення Сумської міської ради «Про заключний звіт про виконання Комплексної програми охорони навколишнього природного середовища м. Суми на 2016-2018 роки (зі змінами)» на 20 арк.

Директор департаменту **С.А. Липова**

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
Відділ з організації діяльності ради
Сумської міської ради
Вхідний № 381-К/013
від "05" 03 2019 р.

Кравченко 700-397

Проект
оприлюднено
«___» _____ 2019 р.

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА

VII СКЛИКАННЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від 2019 року № – МР
м. Суми

Про заключний звіт про виконання Комплексної програми охорони навколишнього природного середовища м. Суми на 2016-2018 роки (зі змінами)

Заслухавши інформацію директора департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради Липової С.А. про виконання Комплексної програми охорони навколишнього природного середовища м. Суми на 2016 - 2018 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 24 грудня 2015 року № 160 - МР (зі змінами), керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», **Сумська міська рада**

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію директора департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради Липової С.А. про хід виконання Комплексної програми охорони навколишнього природного середовища м. Суми на 2016-2018 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 24 грудня 2015 року № 160 - МР (зі змінами), взяти до відома (додатки 1, 2).
2. Визнати таким, що втратило чинність рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2015 року № 160-МР «Про Комплексну програму охорони навколишнього природного середовища м. Суми на 2016-2018 роки» (зі змінами).

Сумський міський голова О.М. Лисенко

Виконавець: Липова С.А..

Ініціатор розгляду питання - постійна комісія з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин, природокористування та екології

Проект рішення підготовлено департаментом фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради

Доповідач: Липова С.А.

Додаток № 1
до рішення Сумської міської ради «Про заключний звіт про виконання Комплексної програми охорони навколишнього природного середовища м. Суми на 2016-2018 роки» (зі змінами)»
від 2019 року № - МР

Інформація
про хід виконання Комплексної програми охорони навколишнього природного середовища м. Суми на 2016-2018 роки

1.	02	Виконавчий комітет Сумської міської ради
	06	Управління освіти і науки Сумської міської ради
	12	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
	47	Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради
	37	Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради
	КТКВК	найменування головних розпорядників коштів програми
2.	37	Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради
		найменування відповідального виконавця програми
3.	9110 9130 9140 9150 7630 7470 6310 6030 6060 7310 7363 7670 8340	Комплексна програма охорони навколишнього природного середовища м. Суми на 2016 - 2018 роки, затверджена рішенням Сумської міської ради від 24 грудня 2015 року № 160 - МР (зі змінами)

4. Напрями діяльності та завдання Комплексної програми охорони навколишнього природного середовища м. Суми на 2016 - 2018 роки

№ з/п	Заходи	Відповідальний за виконання завдання та строк виконання	Планові обсяги фінансування відповідно до Комплексної програми, тис. грн.					Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.					Стан виконання заходів (результативні показники виконання Комплексної програми)
			Усього	держ. бюджет	Місцевий бюджет		інші джерела фінансування	Усього	держ. бюджет	Місцевий бюджет		інші джерела фінансування	
					обл. бюджет	міський бюджет				обл. бюджет	міський бюджет		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Напрями діяльності, завдання та заходи Комплексної програми у сфері охорони													
1	Розробка проекту інвентаризації викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря КП «Зелене будівництво» Сумської міської ради	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, КП «Зелене будівництво» Сумської міської ради, підрядні організації	25,0	0,0	0,0	25,0	0,0	15,0	0,0	0,0	15,0	0,0	Виконано. Проведено інвентаризацію 5 джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, підготовлено звіт по інвентаризації викидів забруднюючих речовин тепличного господарства КП «Зелене будівництво» Сумської міської ради
Напрями діяльності, завдання та заходи Комплексної програми у сфері охорони та раціонального використання водних ресурсів													
2	Реконструкція відповідних технологічних вузлів та обладнання міських очисних споруд: решіток у грабельній. Адреса об'єкта: вул. Гамалія, 40, м. Суми	УКБДГ Сумської міської ради, департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, КП «Міськводоканал» Сумської міської ради	8643,33	0,0	0,0	8643,33	0,0	7301,9	0,0	0,0	7301,9	0,0	Виконано. ПП «Юмо» відповідно до договору від 14.11.17 р. № 52, укладеного з КП «Міськводоканал» Сумської міської ради, виконані роботи по заміні двох решіток та шиберу у будівлі грабельної міських очисних споруд, конвеєра гвинтового з шафою управління, пресу гвинтового віджимного ПВО з шафою управління

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Реконструкція міських очисних споруд КП «Міськводоканал» Сумської міської ради (розробка проектно-кошторисної документації)	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, КП «Міськводоканал» Сумської міської ради	1851,0	0,0	0,0	1851,0	0,0	1841,2	0,0	0,0	1841,2	0,0	Виконано. ТОВ «Виробниче підприємство «Промислові системи» розроблено техніко-економічне обґрунтування проектної документації «Реконструкція очисних споруд» відповідно до договору від 27.10.2017 № 128
4	Реконструкція каналізаційного напірного колектора від діючої камери № 19 по вул. Д. Коротченко до камери № 31 по вул. Криничній	УКБДГ Сумської міської ради, КП «Міськводоканал» Сумської міської ради	30900,0	0,0	0,0	30900,0	0,0	27203,8	0,0	0,0	27203,7	0,0	Виконано. Здійснено реконструкцію каналізаційного напірного колектору
5	Реконструкція (санація) самотічного каналізаційного колектора по вул. Вигонопоселенській та вул. Урицького	УКБДГ Сумської міської ради, КП «Міськводоканал» Сумської міської ради	480,0	0,0	0,0	480,0	0,0	272,6	0,0	0,0	272,6	0,0	Виконано. Проведені роботи по реконструкції (санації) самотічного каналізаційного колектору Д-700-1000 мм по вул. Вигонопоселенська та вул. Урицького, колектор введений в експлуатацію
6	Будівництво системи водовідведення поверхневих вод з вулиці Тополянська у м. Суми	УКБДГ Сумської міської ради, підрядні організації	1607,0	0,0	0,0	1607,0	0,0	77,8	0,0	0,0	77,8	0,0	Виконано частково. СФ ДРПВІ «Дніпродіпроводгосп» виконані топографо - геодезичні та інженерно - геологічні вишукування
7	Реконструкція каналізаційної насосної станції КРЗ за адресою: м. Суми, вул. Привокзальна, 4/13	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, КП «Міськводоканал» Сумської міської ради	3251,5	0,0	0,0	3251,5	0,0	2754,5	0,0	0,0	2754,5	0,0	Виконано. ПАТ «Сумбуд» виконані роботи з реконструкції каналізаційно - насосної станції за адресою: вул. Привокзальна, 4/13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	Реконструкція каналізаційних мереж з перемиканням КНС 4 на самоплинний колектор по вул. Білопільський шлях до вул. Косаренко	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, КП «Міськводоканал» Сумської міської ради	69,0	0,0	0,0	69,0	0,0	68,8	0,0	0,0	68,8	0,0	Виконано. Розроблено проектно - кошторисну документацію по об'єкту «Реконструкція каналізаційних мереж з перемиканням КНС 4 на самоплинний колектор по вул. Білопільський шлях до вул. Косаренка»
9	Реконструкція каналізаційних мереж з перемиканням КНС 3 на самоплинний колектор по вул. Миргородська до вул. Черкаська	УКБДГ Сумської міської ради, підрядні організації	6867,0	6171,3	0,0	695,7	0,0	7,9	0,0	0,0	7,9	0,0	Виконано частково. Здійснено корегування проектно - кошторисної документації, яку направлено на розгляд філії ДП «Укрдержбудекспертиза» у Сумській області для отримання експертного звіту
10	Реконструкція каналізаційного напірного колектора від діючої камери № 31 по вул. Криничній до міських очисних споруд	УКБДГ Сумської міської ради, КП «Міськводоканал» Сумської міської ради	300,0	0,0	0,0	300,0	0,0	263,4	0,0	0,0	263,4	0,0	Виконано. Проведено інженерно - геологічні вишукування, Виготовлено проектно - кошторисну документацію
11	Реконструкція каналізаційного залізобетонного самотічного колектора Д-1000 мм, який проходить по яру між пров. Степана Тимошенка (пров. Урицького) та вул. Панфілова	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, КП «Міськводоканал» Сумської міської ради	21888,0	6888,0	0,0	15000,0	0,0	14779,8	0,0	0,0	14779,8	0,0	Виконано. ТОВ «СБК «Сумиводстрой» виконані роботи з реконструкції 441,5 пог.м каналізаційного залізобетонного самотічного колектору

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	Реконструкція каналізаційного залізобетонного самотічного колектора Д-600 мм по вул. Сеченова від залізничної дороги (вул. Київська) до перехрестя вул. Слобідської та вул. Вигонопоселенській	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, КП «Міськводоканал» Сумської міської ради	17870,0	6400,0	0,0	11470,0	0,0	10957,2	3200,0	0,0	7757,2	0,0	Виконано. ТОВ «СБК «Сумиводстрой» виконані роботи з реконструкції 950 пог.м. каналізаційного залізобетонного самотічного колектора Д=600 мм
13	Придбання насосного і технологічного обладнання для встановлення на каналізаційних станціях КП «Міськводоканал» Сумської міської ради	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, КП «Міськводаканал» Сумської міської ради	3500,0	0,0	0,0	3500,0	0,0	1140,96	0,0	0,0	0,0	1140,0	Виконано. Придбано 2 насоси «WILO» для каналізаційно-насосних станцій № 13, 15 та насос «Grundfos» для КНС № 5 за кошти КП «Міськводоканал» Сумської міської ради
14	Проведення благоустрою у прибережних смугах річок Псел, Сумка, Стрілка, оз. Чеха, ін. водних об'єктів, очищення русел річок	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, КП «Зелене будівництво» Сумської міської ради, підрядні організації	1795,8	0,0	0,0	1795,8	0,0	1548,0	0,0	0,0	1548,0	0,0	Виконано. Здійснено видалення 339 аварійних та пошкоджених дерев, викошено траву, вирізано поросль, виконані заходи з очищення русла р. Сумка (зібрано та вивезено сміття)
15	Проведення санітарних заходів у прибережних смугах річок Псел, Сумка, Стрілка, оз. Чеха, ін. водних об'єктів (збір та вивезення сміття)	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, КП «Зелене будівництво» Сумської міської ради, підрядні організації	579,0	0,0	0,0	579,0	0,0	548,4	0,0	0,0	548,4	0,0	Виконано. Проведено санітарне очищення прибережної захисної смуги річок Псел, Сумка, зібрано та вивезено 109 $м^3$ сміття
16	Проведення санітарних заходів у прибережних смугах річки Псел, оз. Чеха (вивезення сміття з контейнерів)	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, КП «Сумижилкомсервіс» Сумської міської ради, підрядні організації	794,0	0,0	0,0	794,0	0,0	547,6	0,0	0,0	547,6	0,0	Виконано. Забезпечено вивезення сміття з контейнерів та урн, з квітня по жовтень, що встановлені у зонах відпочинку р. Псел (пров. Пляжний) та оз. Чеха

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	Розробка науково - дослідної продукції «Наукове обґрунтування шляхів покращення екологічного стану р. Сумка в межах міста Суми»	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підрядні організації	160,0	0,0	0,0	160,0	0,0	160,0	0,0	0,0	160,0	0,0	Виконано. Розроблено науково - дослідну продукцію «Наукове обґрунтування шляхів покращення екологічного стану р. Сумка в межах міста Суми»
18	Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму водойми житлового масиву «Веретенівка», у т.ч. ліквідація пошкоджень гідроспоруди	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підрядні організації	166,0	0,0	0,0	166,0	0,0	165,5	0,0	0,0	165,5	0,0	Виконано. Ліквідовано пошкодження гідроспоруди, очищено шлюз, здійснено зміцнення дамби, відновлено сприятливий гідрологічний режим водойми житлового масиву «Веретенівка»
19	Поліпшення технічного стану та благоустрою водойм (розчищення озер, малих річок, каналів та інших водойм)	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підрядні організації	450,0	0,0	0,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано. Проектно-кошторисна документація не виготовлена
Напрями діяльності, завдання та заходи Комплексної програми у сфері охорони, утримання і розвитку природно-заповідного фонду, зелених зон і зелених насаджень міста													
20	Садіння нових дерев і кущів, заміна засохлих та пошкоджених дерев і кущів уздовж основних магістралей та доріг, у парках, скверах, у межах прибережних смуг річок і водойм	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, КП «Зелене будівництво» Сумської міської ради, підрядні організації	2020,0	0,0	0,0	2020,0	0,0	1693,3	0,0	0,0	1693,3	0,0	Виконано. Висаджено 1627 саджанець дерев (клен, верба, липа, туя, горіх, сакура, дуб), 2740 кущів (калина, бузок, барбарис, бирючина, самшит, спірея)
21	Створення та відновлення газонів по місту	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, КП «Зелене будівництво» Сумської міської ради, підрядні організації	2200,0	0,0	0,0	2200,0	0,0	1483,1	0,0	0,0	1483,1	0,0	Виконано. Здійснено відновлення газонів на площі 20736 $м^2$
22	Створення квітково - декоративних композицій по місту	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, КП «Зелене будівництво» Сумської міської ради	650,0,0	0,0	0,0	650,0	0,0	598,7	0,0	0,0	598,7	0,0	Виконано. Висаджено 2290 кущів троянди, 15290 шт. однорічних та багаторічних квітів (петунія, хризантема)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об'єктів природно - заповідного фонду на території міста Суми: санітарне утримання, догляд за пам'ятками природи «Липові насадження», «Дуби» на вулицях Олександра Аніщенка (Антонова), Герасима Кондратьєва (Кірова), Петропавлівська	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, КП «Зелене будівництво» Сумської міської ради	259,0	0,0	0,0	259,0	0,0	258,3	0,0	0,0	258,3	0,0	Виконано. Забезпечено комплексний догляд за насадженнями пам'яток природи (обрізання крон дерев, видалення пристовбурної поросл і, підживлення мінеральними добривами, розпушування пристовбурних лунок, лікування дупел)
24	Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об'єктів природно - заповідного фонду на території міста Суми: улаштування декоративно-захисного огородження навколо пам'ятки природи «Дуб» на вулиці Олександра Аніщенка (Антонова)	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, КП «Зелене будівництво» Сумської міської ради, підрядні організації	60,0	0,0	0,0	60,0	0,0	6,6	0,0	0,0	6,6	0,0	Виконано частково. Виготовлено проектно - кошторисну документацію для улаштування декоративно-захисного огородження навколо пам'ятки природи «Дуб» на вулиці Олександра Аніщенка (Антонова)
25	Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об'єктів природно - заповідного фонду на території міста Суми: санітарне утримання парку - пам'ятки садово - паркового мистецтва місцевого значення «Басівський»	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, КП «Зелене будівництво» Сумської міської ради, підрядні організації	681,3	0,0	0,0	681,3	0,0	680,5	0,0	0,0	680,5	0,0	Виконано. Виконані заходи з санітарного прибирання парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Басівський» (зібрано та вивезено сміття), ліквідації карантинного бур'яну амброзії полинолистої на площі 6,7 га

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об'єктів природно - заповідного фонду на території міста Суми: догляд за насадженнями парку - пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Басівський»	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, КП «Зелене будівництво» Сумської міської ради, підрядні організації	339,0	0,0	0,0	339,0	0,0	283,7	0,0	0,0	283,6	0,0	Виконано. Забезпечено комплексний догляд за насадженнями парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Басівський», видалено засохлі та пошкоджені дерева, вирізано поросль
27	Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об'єктів природно-заповідного фонду на території міста Суми: поліпшення порушених земель парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Басівський»	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підрядні організації	160,0	0,0	0,0	160,0	0,0	160,0	0,0	0,0	160,0	0,0	Виконано. Роботи з поліпшення порушених земель парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Басівський» виконані в повному обсязі
28	Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об'єктів природно - заповідного фонду на території міста Суми: встановлення інформаційних стендів, інформаційних щитів, інформаційно - охоронних та межових знаків на території пам'яток природи «Липові насадження», «Дуби» на вулицях Олександра Аніщенка (Антонова), Герасима Кондратьєва (Кірова), Петропавлівська, парку - пам'ятки садово - паркового мистецтва місцевого значення «Басівський»	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, КП «Зелене будівництво» Сумської міської ради	150,0	0,0	0,0	150,0	0,0	79,9	0,0	0,0	79,9	0,0	Виконано. На територіях об'єктів природно-заповідного фонду «Липові насадження», «Дуби» на вулицях Олександра Аніщенка, Герасима Кондратьєва, Петропавлівська, парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Басівський» встановлені інформаційні стенди, щити, інформаційно-охоронні та межові знаки

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об'єктів природно - заповідного фонду на території міста Суми: очищення водойм парку - пам'ятки садово - паркового мистецтва місцевого значення «Басівський» від сміття, повалених дерев та гілок	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, КП «Зелене будівництво» Сумської міської ради, підрядні організації	31,0	0,0	0,0	31,0	0,0	18,0	0,0	0,0	18,0	0,0	Виконано. Здійснено очищення водойм парку від повалених дерев та сміття, виконано розкряжування стовбурів дерев 48 $м^3$
30	Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об'єктів природно-заповідного фонду на території міста Суми: проведення лісопатологічного обстеження з метою визначення санітарного стану насаджень парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Басівський»	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підрядні організації	10,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Виконано частково. Державним спеціалізованим лісозахисним підприємством «Харківлісозахист» проведено лісопатологічне обстеження насаджень об'єкту природно-заповідного фонду парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Басівський» на площі 25,7 га
31	Капітальний ремонт улаштування декоративно-захисного огородження навколо пам'ятки природи «Дуб» на вул. О. Аніщенка (Антонова) м. Суми	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, КП «Зелене будівництво» Сумської міської ради, підрядні організації	19,3	0,0	0,0	19,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано. У зв'язку із перевищенням кошторисної вартості запланованих видатків
32	Улаштування пристовбурної лунки біля пам'ятки природи «Дуб» на вул. Герасима Кондратьєва (Кірова)	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, КП «Зелене будівництво» Сумської міської ради, підрядні організації	10,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	10,0	0,0	Виконано. Здійснено облаштування пристовбурної лунки, встановлена пристовбурна решітка для захисту кореневої системи

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	Улаштування пристовбурної лунки біля пам'ятки природи «Дуб» на вул. Петропавлівська	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, КП «Зелене будівництво» Сумської міської ради	90,0	0,0	0,0	90,0	0,0	65,7	0,0	0,0	65,7	0,0	Виконано. Здійснено облаштування пристовбурного огородження із декоративного природного каменю
34	Садіння нових дерев та кущів на території об'єктів природно-заповідного фонду: пам'ятка природи «Липові насадження», парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва «Басівський»	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, КП «Зелене будівництво» Сумської міської ради, підрядні організації	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Виконано частково. Висаджені липи на території пам'ятки природи «Липові насадження»
35	Капітальний ремонт об'єктів міського благоустрою: улаштування пішохідних та велосипедних доріжок на земельних ділянках № 2-5 території парку - пам'ятки садово - паркового мистецтва місцевого значення «Басівський»	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, КП «Зелене будівництво» Сумської міської ради	176,0	0,0	0,0	176,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано. Захід не виконано у зв'язку з відсутністю пропозицій від виконавців робіт
36	Будівництво теплиці для розміщення колекції рідкісних видів тропічних рослин та кактусів на території об'єкту природно-заповідного фонду ботанічного саду місцевого значення «Юннатівський»	Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради	890,0	0,0	0,0	890,0	0,0	607,9	0,0	0,0	607,9	0,0	Виконано. Завершено будівництво та введено в експлуатацію теплицю для розміщення колекції рідкісних видів тропічних рослин та кактусів
37	Облаштування території (доріжок, огорожі тощо) ботанічного саду місцевого значення «Юннатівський»	Управління освіти і науки Сумської міської ради, центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді	240,0	0,0	0,0	240,0	0,0	239,3	0,0	0,0	239,3	0,0	Виконано. Замощено доріжки на території ботанічного саду «Юннатівський» площею 491 м^2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	Утримання ботанічного саду місцевого значення «Юннатівський»	Управління освіти і науки Сумської міської ради, центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді	235,0	0,0	0,0	235,0	0,0	223,1	0,0	0,0	223,0	0,0	Виконано. Для належного утримання та розвитку об'єкту придбано садовий інвентар, садовий подрібнювач, вуличні світильники, насіння квітів, добрива, отрутохімікати, будівельні матеріали для ремонту покрівлі навчально - тваринницької ферми, 50 кущів троянд
39	Придбання спеціального обладнання для проведення науково-дослідницьких робіт у ботанічному саду місцевого значення «Юннатівський»	Управління освіти і науки Сумської міської ради, центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді	105,0	0,0	0,0	105,0	0,0	98,8	0,0	0,0	98,8	0,0	Виконано. Для проведення науково - дослідницьких робіт придбано інструменти та матеріали, закуплено біноклі, сачки, лупа ручна
40	Відновлення газонів у ботанічному саду місцевого значення «Юннатівський	Управління освіти і науки Сумської міської ради, центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді	45,0	0,0	0,0	45,0	0,0	45,0	0,0	0,0	45,0	0,0	Виконано. Відновлено газони на площі 1012 $м^2$
41	Поповнення експозицій рідкісних та зникаючих рослин і тварин у ботанічному саду місцевого значення «Юннатівський»	Управління освіти і науки Сумської міської ради, центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді	150,0	0,0	0,0	150,0	0,0	148,3	0,0	0,0	148,3	0,0	Виконано. Здійснено поповнення колекції екзотичними видами (карликова зелена мартишка, два плазуни, африканський сірий папуга (жако)) та рослинами (сакура, магнолія, рододендрони тощо)
42	Діяльність щодо збереження видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України, поліпшення середовища їх перебування чи зростання, створення умов для розмноження у природних умовах, розведення та розселення у ботанічному саду місцевого значення «Юннатівський»	Управління освіти і науки Сумської міської ради, центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді	58,4	0,0	0,0	58,4	0,0	58,4	0,0	0,0	58,4	0,0	Виконано. Придбано корм для тварин біологічної лабораторії, навчально-тваринницької ферми (просо, пшениця, овес) та корм для риб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Напрями діяльності, завдання та заходи Комплексної програми у сфері поводження з відходами													
43	Оброблення, утилізація, видалення та зберігання рослинних відходів на майданчику по вул Миколи Лукаша (Боженка)	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, КП «Сумижилкомсервіс» Сумської міської ради, КП «Зелене будівництво» Сумської міської ради	828,0	0,0	0,0	828,0	0,0	600,3	0,0	0,0	600,3	0,0	Виконано. Забезпечено ущільнення, подрібнення та зберігання рослинних відходів на майданчику по вул. Миколи Лукаша (Боженка)
44	Внесення змін до Схеми санітарної очистки м. Суми	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підрядні організації	300,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано. Відкриті торги на вищевказані послуги двічі відмінені, у зв'язку із недостатньою кількістю тендерних пропозицій
45	Забезпечення екологічно безпечної передачі для подальшої утилізації відходів, що містять складові або забруднювачі ртуті (у тому числі, відпрацьовані люмінесцентні лампи) у лікувально-профілактичних закладах та установах Сумської міської ради: КУ СМКЛ № 4, КУ СМКЛ №5, КУ СМДКЛ, КУ СМКПБ, КУ СМКСП, КНП «ЦПМСД № 1» СМР, КНП «ЦПМСД № 2» СМР	Відділ охорони здоров'я Сумської міської ради, КУ СМКЛ № 4, КУ СМКЛ №5, КУ СМДКЛ, КУ СМКПБ, КУ СМКСП, КНП «ЦПМСД № 1» СМР, КНП «ЦПМСД № 2» СМР, підрядні організації	22,0	0,0	0,0	22,0	0,0	21,1	0,0	0,0	21,1	0,0	Виконано. Забезпечено передачу спеціалізованим підприємствам ТОВ «Спецзахист», ТОВ «ТАРКОМ ЕКОСЕРВІС» 1911 шт. відпрацьованих люмінесцентних ламп лікувально-профілактичних закладів міста Суми для подальшої утилізації
Напрями діяльності, завдання та заходи Комплексної програми у сфері охорони та раціонального використання ресурсів тваринного світу													
46	Облаштування карантинного майданчика для перетримки безпритульних тварин на земельній ділянці КП «Центр догляду за тваринами» Сумської міської ради по вул. Римського-Корсакова, 1 в м. Суми	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підрядні організації	180,8	0,0	0,0	180,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано. Захід не виконано через стислі терміни та відсутність проектно-кошторисної документації

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Напрями діяльності, завдання та заходи Комплексної програми у сфері наукового та інформаційного забезпечення, екологічної освіти і виховання, сприяння громадській діяльності в галузі охорони довкілля													
47	Видання інформаційно-освітнього екологічного бюлетеня Сумської міської ради «Екологічний орієнтир»	Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради, підрядні організації	62,0,0	0,0	0,0	62,0	0,0	59,2	0,0	0,0	59,2	0,0	Виконано. Забезпечено підготовку та друк 3 видань інформаційно-освітнього бюлетеню Сумської міської ради «Екологічний орієнтир» у кількості 7900 примірників
48	Проведення науково-технічних конференцій і семінарів з питань екології та охорони природи	Управління освіти і науки Сумської міської ради	25,0	0,0	0,0	25,0	0,0	23,4	0,0	0,0	23,4	0,0	Виконано. Забезпечено проведення міської науково-практичної конференції з екології та охорони довкілля (понад 100 учасників)
49	Проведення у позашкільному вихованні освітніх акцій, проектів, семінарів, лекцій та екскурсій з питань екології та охорони природи	Управління освіти і науки Сумської міської ради	119,3	0,0	0,0	119,3	0,0	95,3	0,0	0,0	95,3	0,0	Виконано. Проведені освітні акції, проекти: міський етап Всеукраїнської експедиції учнівської молоді «Моя Батьківщина - Україна», природоохоронні акції «Годівничка», «Чисте місто - справа кожного», «Птах року», «Довкілля починається з мене», «Природа просить допомоги», освітній проект «Екологічний марафон», екологічний круїз «Таємниці рідної землі», міські освітні екологічні проекти «Енергозбереження - вимога часу», «День природолюба» та забезпечено роботу Школи лідера - еколога

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
50	Проведення для дітей та молоді конкурсів та форумів екологічного і природоохоронного напрямку	Виконком Сумської міської ради, департамент комунікацій та інформаційної політики Сумської міської ради, КУ «Агенція промоції «Суми» Сумської міської ради	14,1	0,0	0,0	14,1	0,0	14,1	0,0	0,0	14,1	0,0	Виконано. Проведено конкурс дитячих малюнків «Подих природи», форум відкритих ідей «Екологія: теорія і практика»
51	Проведення для містян та гостей міста Суми заходів екологічного і природоохоронного напрямку	Виконком Сумської міської ради, департамент комунікацій та інформаційної політики Сумської міської ради, КУ «Агенція промоції «Суми» Сумської міської ради	53,6	0,0	0,0	53,6	0,0	53,3	0,0	0,0	53,3	0,0	Виконано. У рамках проведення екологічної акції «Зробимо Україну чистою разом!» проведено фестиваль «ЧИСТО FEST», конкурс робіт, виготовлених із вторинної сировини, «Сучасна садово-паркова скульптура та фестиваль «Crazzy New Year». У рамках проведення загальноміського заходу «Дні сталої енергії у м. Суми» проведено дитячий фотоконкурс «Природа в об'єктиві», загальноміський конкурс «Публіцистика на захист природи» та екологічний велоквест «Я і природа»
52	Проведення для дітей та молоді акцій та конкурсів екологічного і природоохоронного напрямку	Виконком Сумської міської ради, відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Сумської міської ради, Сумський міський центр дозвілля молоді Сумської міської ради	203,0	0,0	0,0	203,0	0,0	203,0	0,0	0,0	203,0	0,0	Виконано. У рамках відзначення Всесвітньої екологічної акції «Година Землі» у місті Суми», загальноміського заходу «Дні сталої енергії у м. Суми» проведено квартирник «Година Землі», фестиваль «Sumy Energy Fest»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
53	Підготовка і видання поліграфічної продукції щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища	Управління освіти і науки Сумської міської ради	50,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	50,0	0,0	Виконано. Підготовлено та забезпечено видання буклетів з екологічного виховання школярів та етикетки для рослин ботанічного саду «Юннатівський»

5. Аналіз виконання за видатками в цілому за Комплексною програмою:

Бюджетні асигнування з урахуванням змін			Проведені видатки			Відхилення		
Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд
91611,3	1489,7	90121,6	76391,4	1399,0	74992,4	15219,9	90,7	15129,2

Сумський міський голова О.М. Лисенко

Виконавець: Липова С.А.

Додаток № 2
до рішення Сумської міської ради «Про заключний звіт про хід виконання Комплексної програми охорони навколишнього природного середовища м. Суми на 2016 - 2018 роки» (зі змінами)»
від 2019 року № - МР

Пояснювальна записка
щодо виконання Комплексної програми охорони навколишнього природного середовища м. Суми на 2016 - 2018 роки

Комплексна програма охорони навколишнього природного середовища м. Суми на 2016 - 2018 роки (далі - Програма), затверджена рішенням Сумської міської ради від 24 грудня 2015 року № 160 - МР (зі змінами).

Відповідальні виконавці Програми – департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради, департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради, управління освіти і науки Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітності Сумської міської ради.

Основним завданням Програми є реалізація пріоритетних заходів для поліпшення якості навколишнього природного середовища, підвищення рівня екологічної безпеки та досягнення безпечного для здоров'я людини стану довкілля у місті.

Відповідно до Програми, обсяг фінансових ресурсів необхідних для реалізації 53 природоохоронних заходів склав 111 733,43 тис. грн.

За 2016-2018 роки загальний обсяг фінансування Програми становив 76 391,4 тис. грн., в т. ч. 65 298,3 тис. грн. на виконання заходів у сфері охорони та раціонального використання водних ресурсів. Виконання Програми станом на 01.01.2019 становить 83% від запланованого.

У сфері охорони атмосферного повітря проведено інвентаризацію 5 джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та підготовлено звіт по інвентаризації викидів забруднюючих речовин на КП «Зелене будівництво» Сумської міської ради.

У сфері охорони та раціонального використання водних ресурсів виконані роботи з реконструкції відповідних технологічних вузлів міських очисних споруд, замінено дві решітки та шибер у будівлі грабельної міських очисних споруд, конвеєр гвинтовий з шафою управління, прес гвинтовий віджимний ПВО з шафою управління. Розроблено техніко-економічне обґрунтування проектної документації «Реконструкція очисних споруд КП «Міськводоканал» Сумської міської ради».

Здійснено реконструкцію 594 пог.м каналізаційного напірного колектору від діючої камери № 19 по вул. Д. Коротченка до камери № 31 по вул. Криничній, 441,5 пог.м каналізаційного залізобетонного самотічного колектора Д-1000 мм, який проходить по яру між пров. Степана Тимошенка (пров. Урицького) та вул. Панфілова, 950 пог.м каналізаційного залізобетонного самотічного колектора Д=600 мм по вул. Сеченова від залізниці (вул. Київська) до перехрестя вул. Слобідської та вул. Вигонопоселенської. Виконані топографо-геодезичні та інженерно-геологічні вишукування для виготовлення проектної документації з будівництва системи поверхневого водовідведення з вулиці Тополянська міста Суми, але розробка проектної документації призупинена у зв'язку з відсутністю погодження на виконання робіт.

Виконана реконструкція каналізаційної насосної станції за адресою вул. Привокзальна, 4/13, м. Суми, замінено 216,8 м труби напірної каналізації d-110, 152,75 м труби самотічної каналізації d-200, встановлено 2 насоси WILO EMU та 2 лічильники.

Розроблено проектно-кошторисну документацію по об'єкту «Реконструкція каналізаційних мереж з перемиканням КНС 4 на самоплинний колектор по вул. Білопільський шлях до вул. Косаренка».

З метою приведення до належного естетичного та санітарного стану територій поблизу водних об'єктів міста, проведено благоустрій прибережної смуги р. Сумка, р. Псел, р. Стрілка, видалено аварійні та пошкоджені дерева, підрізано крони та вирізано сухі гілки дерев. Забезпечено санітарне очищення прибережної смуги р. Псел, озера Чеха, видалено поросль, зібрано та вивезено сміття. У 2017 році проведено очищення русла р. Сумка від мосту по проспекту Шевченка до мосту по вул. В'ячеслава Чорновола.

З метою визначення стану р. Сумка в межах міста Суми науковим центром прикладних екологічних досліджень Сумського державного університету проведено дослідження та розроблено науково-дослідну продукцію «Наукове обґрунтування шляхів покращення екологічного стану р. Сумка в межах міста Суми».

Ліквідовано пошкодження гідроспоруди, очищено шлюз, здійснено зміцнення дамби, відновлено сприятливий гідрологічний режим водойми житлового масиву «Веретенівка».

У сфері охорони, утримання і розвитку природно-заповідного фонду, зелених зон і зелених насаджень міста для поліпшення привабливості міського середовища, зменшення концентрації забруднюючих речовин в атмосферному повітрі забезпечено виконання заходів із озеленення міста, а саме:

- висаджено 1627 саджанець дерев (клен, верба, липа, туя, катальпа), кущів (барбарис, бирючина, спірея) та 2740 кущів (калина, бузок, барбарис, бирючина, самшит, спірея);

- створено та відновлено, із заміною ґрунту, 20736 м^2 садово - паркових газонів на вулицях Троїцька, Прокоф'єва, Інтернаціоналістів, Катерини Зеленко, Прокоф'єва, Сумсько - Київських Дивізій;

- висаджено 15290 квіткових рослин, 2290 саджанців троянд, створені квітково-декоративні композиції по місту (у міському парку культури та відпочинку ім. І.М. Кожедуба, скверах: Харитоненка, «Дружба», «Покровський», по вул. 1-ша Набережна р. Стрілка, на майдані Незалежності, на площі Театральна, проспекті М. Лушпи, вулицях Горького, Герасима Кондратьєва, Харківська, Героїв Сумщини, Білопільський шлях).

З метою охорони, відтворення та збереження природної різноманітності об'єктів природно-заповідного фонду міста, проведена санітарна обрізка крон дерев, вирізування сухих гілок, забезпечено комплексний догляд за насадженнями пам'яток природи «Дуби», «Липові насадження» (розпушування пристовбурових лунок, підживлення мінеральними добривами, лікування дупел).

Виконані заходи з санітарного прибирання парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Басівський» (зібрано та вивезено сміття, ліквідовано амброзію на площі 67034 м^2).

Забезпечено комплексний догляд за насадженнями парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Басівський»: підрізано крони дерев, видалено засохлі та пошкоджені дерева.

Здійснено очищення водойм парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Басівський» від повалених дерев та сміття, виконано розкряжування стовбурів дерев та вирізано поросль.

Державним спеціалізованим лісозахисним підприємством «Харківлісозахист» проведено лісопатологічне обстеження насаджень об'єкту природно-заповідного фонду парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Басівський» на площі 25,7 га.

Виконані роботи з поліпшення порушених земель парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Басівський».

Встановлені інформаційні стенди, щити, інформаційно-охоронні та межові знаки на територіях об'єктів природно-заповідного фонду «Липові насадження», «Дуби» на вулицях Олександра Аніщенка, Герасима Кондратьєва, Петропавлівська, парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Басівський».

Забезпечено належне утримання та розвиток об'єкту природно-заповідного фонду ботанічного саду «Юннатівський», а саме:

- замощено тротуарні доріжки, створено фігурні газони на території ботанічного саду;
- придбано будівельні матеріали та відремонтовано покрівлю навчально - тваринницької ферми, інструменти, спеціальне обладнання для проведення науково - дослідницьких робіт (біноклі, сачки, лупи ручні), насіння квітів та газонної трави, ґрунтосуміш, добрива, квітково - декоративні рослини, вазони для квітів, зерносуміші (овес, просо, пшениця) та корм для риб;
- поповнено колекцію екзотичних видів рослин та тварин (карликова зелена мартишка, два плазуни, африканський сірий папуга (жако), сакура, магнолія, рододендрони, папуги, канарки, амадини, риби).

У сфері поводження з відходами Програмою забезпечено ущільнення, подрібнення та зберігання рослинних відходів на майданчику по вул. Боженка.

Забезпечено передачу спеціалізованим підприємствам ТОВ підприємство «Спецзахист», ТОВ «ТАРКОМ ЕКОСЕРВІС» 1911 шт. відпрацьованих люмінесцентних ламп лікувально-профілактичних закладів міста Суми для подальшої утилізації.

У сфері наукового та інформаційного забезпечення, екологічної освіти і виховання, сприяння громадській діяльності в галузі охорони довкілля, з метою формування громадської думки щодо екологічних аспектів життєдіяльності міста забезпечено видання інформаційно-освітнього бюлетеня Сумської міської ради «Екологічний орієнтир». Протягом дії Програми видано та розповсюджено 7900 примірників бюлетеню.

З метою екологічного виховання та підвищення екологічної свідомості дітей та молоді забезпечено проведення міського етапу Всеукраїнської краєзнавчої експедиції учнівської молоді «Моя Батьківщина – Україна», природоохоронних акцій «Годівничка», «Чисте місто – справа кожного», «Птах року», «Довкілля починається з мене», «Природа просить допомоги», освітнього проекту «Екологічний марафон», екологічного круїзу «Таємниці рідної землі», міських освітніх екологічних проектів «Енергозбереження – вимога часу», «День природолюба» та забезпечено роботу Школи лідера – еколога.

У рамках відзначення Всесвітньої екологічної акції «Година Землі» у місті Суми», загальноміського заходу «Дні сталої енергії у м. Суми» проведено квартирник «Година Землі», дитячий фотоконкурс «Природа в об'єктиві», загальноміський конкурс «Публіцистика на захист природи», екологічний велоквест «Я і природа» та фестиваль «Sumy Energy Fest».

Для розвитку екологічної культури та базових екологічних знань підготовлено та забезпечено видання буклетів з екологічного виховання школярів.

Сумський міський голова О.М. Лисенко

Виконавець: Липова С.А.